

別記様式（第2条関係）

会議結果報告書

平成27年3月13日

会議の名称	【第6回】志木市庁舎及び市民会館複合化施設建設 庁内検討プロジェクト・チーム会議
開催日時	平成27年3月13日（水）14時00分～16時00分
開催場所	市役所3階 301・302会議室
プロジェクト・チーム出席者職氏名	[チームリーダー等] リーダー：中村新庁舎建設推進室長 サブリーダー：野口市民活動推進課長、浅見建築課長（計3人） [庁内検討プロジェクト・チームメンバー] 松永政策推進課長、尾崎人事課長、今野事務管理課長、田中財政課長、大熊生活安全課長、園原都市計画課長、清水会計課長、藤議会議務局次長、大河内監査委員事務局次長、竹脇教育総務課長 (計10人)
欠席者職氏名	村上福祉課長、渋谷上下水道総務課長 (計2人)
説明職員氏名	コンサルタント会社
議題	・ 基本計画の庁内検討プロジェクト・チームとしてのまとめと市民検討委員会への資料内容について (資料1～6)
結果	基本計画（資料1～6）について資料をもとに説明し、内容について確認、意見の収集を行った。第6章の事業計画については、事業手法はこういうものがあるという程度で、評価しないものを掲載する。工事費については、今後の課題として整理を行う。現時点での工事費の状態は、資料1の3ページの単独工事費45億円の下に71億程度として参考として書き込む。今後については、基本計画（案）をもとに費用を積算し検討を進めていくこととする。
事務局等氏名	山本新庁舎建設推進室主幹、田中新庁舎建設推進室主任 成田建築課主幹 (計3人)
その他必要事項	

会議内容の記録（会議経過、結論等）

1 開会

田中新庁舎建設推進室主任が開会を告げる。

2 あいさつ

中村新庁舎建設推進室長があいさつをする。

3 報告事項

1) 議題及び進め方説明

田中新庁舎建設推進主任から会議資料の確認。

中村新庁舎建設推進室長から議題及び進め方について説明。

2) 複合化施設基本計画のたたき台となる資料1～6をコンサルから説明。

4 協議事項

○概要説明

資料1～6について内容の説明を行い、庁内検討プロジェクト・チームの最終案としてとりまとめる旨と、今後の課題について整理したい旨を説明。

○質疑及び協議

リーダー：上位計画の年次については再度、確認する。

リーダー：公共施設マップについては、名称の確認と記号については、誤解のないように再整理する。

リーダー：資料5 整備方針の中に掲載したイメージ写真は、あくまでも参考資料なので、説明するときは誤解を生じさせないように注意する必要がある。

リーダー：駐車場の台数については、あればあるほど便利であるが、土地も限られていることもあるので、本市には施行されていないが、客観的算定法である国交省の駐車場標準条例で駐車台数を設定している。

サブリーダー：現庁舎の延面積と用途別面積表の合計が違っていることについては、再整理する。

メンバー：算出した金額で確実に行えれば良いが、今後の社会状況の中では、どうなるか分からない。算出した数字が一人歩きしてしまう。

メンバー：市民検討委員会でまとめてもらった基本計画をもとに、今後、工事費を算出するのか？

リーダー：工事費については、今後の課題として整理し、高騰している状況でもあるので、様子を見ながら積算するということではどうか。

リーダー：結論としては、第6章の事業計画については、事業手法はこういうものがあるということで、評価しないで並べておく。工事費については、今後の課題で整理し

ておく。工事費の現時点の状態は資料1の3ページの単独工事費45億円の下に71億程度として参考で書き込むことにする。

サブリーダー：基本計画の資料の中で、コストに触れないわけにいかないし、工事費の高騰している状況も知らせる必要がある。

メンバー：単独でそれぞれの施設を建設することよりも、複合によって合計の建築工事費が下がることを強調して、工事費を出せばよいのではないか。

リーダー：スケジュールについて、工事中の仮設の駐車場や仮設の庁舎の用地も含めて、基本計画の後、本会議で検討していく。

2) その他

リーダー：本日の資料についての意見・指摘・修正点を再構成して、庁内検討プロジェクト・チーム会議の結論としてまとめる。それを3月16日開催の市民検討委員会の資料とする。

3) 閉会

野口市民活動推進課長が閉会のあいさつをする。

市民検討委員会の方は、次回で終わり、市長に報告となるが、庁内検討プロジェクト・チーム会議は、今後、基本計画（案）をもとに、費用なども積算し、検討をすすめていくこととする。

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。