

撤去を想定する主な施設

別紙6

施設名		数量	構造(撤去・転倒)	規格(cm)	撤去順位	撤去する場所との 距離	撤去する時間	
							昼 間	夜 間
①	可搬式水洗トイレ	5基	撤去(PE)	200×250×276(4基) 260×196×255(1基)	可搬式水 洗トイレ及 び移動式 トイレを優 先的に撤 去する。	150 m 600 m	15分(1個所3分×5箇所)	25分(1個所5分×5箇所)
②	移動式トイレ(タイヤ付)	9基	撤去(FRP)	110×85×260(7基) 175×235×276(2基)		1番遠い第1少年野球場 1.5km 1番近い総合運動場 150m	50分(1個所5分×10箇所)	80分(1個所8分×10箇所)
③	バックネット	8箇所	転倒(鉄)	φ10×350			15分(1個所5分×8箇所÷3組)	15分(1個所5分×8箇所÷3組)
④	ファールポール	2本8箇所	転倒(鉄)	φ7×H370				
⑤	パーゴラ(野球場ベンチ屋根)	6組	撤去(鉄)	φ6.5×400		600 m	30分(1個所15分×6箇所÷3組)	40分(1個所20分×6箇所÷3組)
⑥	サッカーゴール	7組4箇所	撤去(鉄)	大215×500×144、小150×510×220		600 m	20分(1個所15分×4箇所÷3組)	25分(1個所20分×4箇所÷3組)
⑦	テニスコートポール	2本8箇所	撤去(鉄)	φ20×110		150 m	16分(1個所2分×8箇所)	24分(1個所3分×8箇所)
⑧	テニスコートフェンス	2箇所	転倒(鉄)	φ6.5×328 総合157m+公園304m			24分(1個所12分×2箇所)	40分(1個所20分×2箇所)
⑨	占用看板及び案内標識	4箇所	撤去(鉄)	180×90		600 m	5分(1個所5分×4箇所÷3組)	10分(1個所10分×4箇所÷3組)
⑩	管理小屋	1基	撤去(鉄)	管理小屋 600×185×260 倉庫 200×300×220 250×450×260 190×220×230 100×180×210 } 総合グラウ テニスコ		600 m	40分(1個所20分×2箇所)	60分(1個所30分×2箇所)
⑪	倉庫	4基						
⑫	コース案内板	3基	撤去(アルミ)	案内板 90×70×200		1000 m	40分(1個所2分×2箇所)	60分(1個所3分×2箇所)
⑬	コース標示板及びスタート台	35基	撤去(木製)	標示板 50×30×75 スタート台170×170			72分(1個所2分×36箇所)	108分(1個所3分×36箇所)
⑭	パークゴルフ防球ネット	5箇所	撤去 (ポリエチレン・単管パイ プ)	200×100 354m+581m+638m+546m		1000 m	36分(1個所2分×18箇所)	54分(1個所3分×18箇所)
⑮	貯水棟	1基	撤去(鉄)	1,350×1,350×3,224(1基)		600 m	15分	25分
⑯	野球場ベンチ屋根	4組	撤去(鉄)	504×210×190		600 m	20分(1個所15分×4箇所÷3組)	25分(1個所20分×4箇所÷3組)
全施設の撤去に要する時間		(ア) 昼間	5時間47分	(イ) 夜間	8時間32分			