

会 議 録

会 議 の 名 称	令和 7 年度第 2 回朝霞地区 4 市共用火葬場設置検討協議会
開 催 日 時	令和 7 年 1 1 月 1 3 日（木） 午前 1 1 時 0 0 分～午前 1 1 時 2 0 分
開 催 場 所	和光消防署 3 階 会議室
出 席 者 (朝霞地区 4 市 共用火葬場設 置検討協議会)	別紙出席名簿のとおり
議 題	(1) 令和 7 年度債務負担行為について (2) 令和 8 年度予算及び事業スケジュールについて (3) その他
会 議 資 料	・ 次第 ・ 令和 7 年度第 2 回朝霞地区 4 市共用火葬場設置検討協議会出席者名簿 ・ 資料 1 業務委託設計書「朝霞地区 4 市共用火葬場周辺整備検討 業務委託」及び参考図面 ・ 資料 2－1 令和 8 年度 朝霞地区 4 市共用火葬場設置事業に係る予 算積算 ・ 資料 2－2 朝霞地区 4 市共用火葬場設置事業スケジュール（予定）
そ の 他 の 必 要 事 項	記録方法：要点記録

審議内容（内容、結論等）	
<div>1 開会</div> <div>2 あいさつ (会長 議事進行)</div> <div>3 議題 (1) 令和 7 年度債務負担行為について 事務局より、資料 1 を基に説明が行われた。</div>	進行：事務局長

【説明】

- ・ 資料1は、「朝霞地区4市共用火葬場周辺整備検討業務委託」の設計書で、委託料の設計額は1,999万8千円である。今回、志木市の12月補正予算で債務負担行為として委託料を計上し、令和8年度にかけてこれらの検討を行い、基本計画に盛り込みたいと考えている。業務の概要としては、3つあり、1つめ、雨水貯留槽、排水管検討業務、2つめ、道路周辺検討業務、3つめ、污水排水検討業務となっており、金額の内訳は、1枚めくった総括表に記載の通りとなっている。
- ・ 次のページ以降は、検討を行うための関連図面となっており、上の地図は、湛水想定区域を示したもので、敷地を盛土した場合、ここに示された量の雨水を貯留する必要がある。下の地図は、地域別の調整容量を示したもので、Vaは、雨水を一時貯留する量を、Vbは、敷地から外へ流れる流量を示したもので、これらの数値等をもとに、必要な雨水貯留施設や排水施設について検討を行うものである。污水排水の検討にあたっては、区域外流入の手法と浄化槽処理による手法の比較及び整備費用等について検討することを予定している。次のページの図面の青線で囲まれた部分が、火葬場の敷地を示し、赤字の部分が、雨水の影響を受ける範囲を示している。次のページは火葬場へのアクセス道路の図面で、現在は、青い部分が道路となっているが、この地下には浄化水路が埋設されており、重量のある車両が通過できない状態となっていることから、黄色の線形に道路をつけかえたいと考え、これに関する検討を行うものである。

【質疑なし】

【議題1承認】

(2) 令和8年度予算及び事業スケジュールについて

事務局より、資料2-1、2-2を基に説明が行われた。

【説明】

- ・ 資料2-1は、令和8年度朝霞地区4市共用火葬場設置事業に係る予算積算で、まず、議題の1で説明した火葬場周辺整備検討の委託事業の費用が約2,000万円となる。令和8年度は、敷地のボーリング調査、志木市の都市計画マスタープランの改訂、敷地西側のアクセス道路の路線測量及び実施設計を行う予定で、この費用が合わせて5,900万円になる。そのほか、消耗品費等で7万4千円を見込んでいる。こちらの歳出も志木市で一括計上となる。他3市は、火葬場周辺整備検討も含めた合計7,907万4千円の4分の1を令和8年度の負担金として予算計上する形となり、1市あたりの負担金額は、1,976万9千円となる。旅費は各市で予算計上する。
- ・ 資料2-2は、朝霞地区4市共用火葬場設置事業スケジュール(予定)である。令和8年度のスケジュールとしては、8月を目途に火葬場周辺整備検討の結果も踏まえた基本計画

の素案の完成、9月議会において議員向けの説明を行い、その後、市民説明会及びパブリックコメントを経て、12月を目途に基本計画を策定する予定である。火葬場周辺整備検討業務の結果を反映させるため、前回（4月）の協議会時にお示ししたスケジュールから基本計画策定が後ろ倒しとなる見込みである。その他、都市計画マスタープラン改訂作業、路線測量及び道路実施設計についても順次行うが、ボーリング調査については、グラウンド利用団体との調整を踏まえ、10月以降に行う予定である。最後に全体スケジュールは、基本構想時スケジュールよりおおむね1年程度伸びるスケジュールとなっている。

【質疑なし】

【議題2承認】

(3) その他

朝霞市：本市では、中期財政計画を策定したところである。また他市と同様に、来年度の予算編成の時期だが、本市においては、厳しい財政状況にある。4市共用火葬場設置については、事業費を含めて慎重に議論して進めていただきたい。

議長：財政状況がどの市も厳しいという状況であるため、引き続き、様々な合意形成、情報共有をしながら進めていきたい。

4 閉会

以上